

**BỘ QUỐC PHÒNG
BINH ĐOÀN 16**

Số 2685 /BD-QLDA

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri về những tồn tại của công trình đường từ ngã ba Trung Chiều đi Đới 2, Đới 6/e719 do Binh đoàn 16 làm Chủ đầu tư

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Phước, ngày 03 tháng 7 năm 2024

Kính gửi: Thường trực HĐND huyện Bù Đăng.

Căn cứ Công văn số 31/HĐND ngày 13/6/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Bù Đăng về việc phối hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

Sau khi nhận được Công văn số 31/HĐND ngày 13/6/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Bù Đăng, ngày 01/7/2024 Binh đoàn 16 đã có buổi làm việc với Nhà thầu thi công yêu cầu khẩn trương khắc phục tồn tại về chất lượng công trình tuyến đường từ ngã ba Trung Chiều đi Đới 2, Đới 6/e719, đồng thời phúc đáp tới Thường trực HĐND huyện Bù Đăng một số nội dung như sau:

1. Tuyến đường từ ngã ba Trung Chiều đi Đới 2, Đới 6/e719 tại thôn 5, xã Đường 10, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước được thực hiện tại Hợp đồng xây dựng số 2594/HĐXD ngày 29/10/2020 giữa Binh đoàn 16 (Chủ đầu tư) và Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và TM Cường Thịnh (Nhà thầu thi công).

2. Thời gian thi công thực tế là ngày 25/12/2020; hoàn thành phần mặt đường láng nhựa 3 lớp dày 3,5cm ngày 29/4/2022. Sau thời gian đưa vào sử dụng khoảng (4 tháng), nền và mặt đường bị sụt, lún biến dạng; nhiều đoạn sụt lún vệt bánh xe sâu từ 15 đến 25cm trong phạm vi khoảng 3Km.

3. Năm 2021 Đoàn Thanh tra Bộ Quốc phòng đã thanh tra và kết luận tại Văn bản số 1081/KL-ĐTTr ngày 14/6/2022 yêu cầu giám định, kiểm định theo quy định toàn bộ khối lượng, chất lượng công trình đường từ ngã ba Trung Chiều đi Đới 2, Đới 6/e719.

4. Nhà thầu thi công (Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và TM Cường Thịnh) đã nhận khuyết điểm và chịu trách nhiệm tổ chức khắc phục những hư hỏng nền, mặt đường tại Biên bản làm việc ngày 04/11/2022, ngày 01/3/2023, ngày 13/4/2023.

5. Nhà thầu thi công Cam kết tại văn bản số 03/CK-CTy ngày 24/01/2024 chịu trách nhiệm tổ chức khắc phục những hư hỏng nền, mặt đường và hoàn thành toàn bộ khối lượng còn tồn tại theo đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt, hợp đồng đã ký để bàn giao công trình đưa vào sử dụng đúng quy định.

6. Binh đoàn đã có 14 Công văn đôn đốc và 04 Biên bản làm việc yêu cầu Nhà thầu thi công khắc phục tồn tại về chất lượng công trình tuyến đường từ ngã ba Trung Chiều đi Đới 2, Đới 6/e719. Cụ thể tại Biên bản làm việc ngày 01/7/2024 Nhà thầu thi công cam kết thời gian khắc phục tồn tại về chất lượng công trình xong trước ngày **30/9/2024**.

(Có Biên bản làm việc kèm theo)

Trên đây là một số nội dung phúc đáp của Binh đoàn 16, kính gửi Thường trực HĐND huyện Bù Đăng, các cơ quan chức năng của huyện Bù Đăng trả lời cử tri theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng ĐTXD; TCKT, KHKD;
- Nhà thầu (Công ty Cường Thịnh);
- Lưu: VT; QLDA, T06.



Đại tá Đoàn Ngọc Quả

BIÊN BẢN LÀM VIỆC
Về thi công khắc phục tồn tại về chất lượng công trình
đường từ ngã ba Trung Chiều đi Đới 2, Đới 6/e719

Căn cứ Hợp đồng số 2594/HĐXD ngày 29/10/2020 giữa Binh đoàn 16 (Chủ đầu tư) và Công ty TNHH Đầu tư XD và Thương mại Cường Thịnh (Nhà thầu) về việc thực hiện gói thầu XD-04: Xây dựng nâng cấp đường từ ngã ba Trung Chiều đi Đới 2, Đới 6/e719;

Căn cứ Công văn số 31/HĐND ngày 13/6/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Bù Đăng về việc phối hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thôn 5, xã Đường 10 phản ánh “Tuyến đường giao thông liên thôn, đoạn từ cây xăng Chung Chiều đến ngã ba Công Tú, thuộc thôn 5, xã Đường 10. Do chất lượng tuyến đường không đảm bảo nên chỉ sau mấy tháng đưa vào sử dụng tuyến đường này đã xuống cấp nghiêm trọng, cử tri nhiều lần phản ánh đến UBND huyện và Trung đoàn 719 nhưng chậm được khắc phục, việc trả lời chưa thỏa đáng”;

Hôm nay, lúc 8 giờ 30 ngày 01 tháng 7 năm 2024, tại phòng Quản lý dự án - Binh đoàn 16, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Các bên tiến hành buổi họp với các thành phần tham dự như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA

1. Đại diện Chủ đầu tư: Binh đoàn 16

- | | |
|-------------------------------|---|
| - Đồng chí 4// Đoàn Ngọc Quả | - Chức vụ: Phó Tư lệnh, Trưởng ban QLDA, Chủ trì; |
| - Đồng chí 3// Hoàng Văn Vui | - Chức vụ: Trưởng phòng QLDA; |
| - Đồng chí 2// Đỗ Anh Khoa | - Chức vụ: Phó Trưởng phòng QLDA; |
| - Đồng chí 2// Nguyễn Đức Quý | - Chức vụ: Trưởng phòng ĐTXD; |
| - Đồng chí 3// Trần Văn Thủy | - Chức vụ: Phó Trưởng phòng ĐTXD; |
| - Đồng chí 2// Lê Thị Hiền | - Chức vụ: Phó Trưởng phòng TCKT; |
| - Đồng chí 2// Phan Trọng Tài | - Chức vụ: Trợ lý PQLDA, Thư ký. |

2. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng & Thương mại Cường Thịnh

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| - Ông: Phạm Cao Cường | - Chức vụ: Giám đốc. |
|-----------------------|----------------------|

II. NỘI DUNG LÀM VIỆC

Phòng Quản lý dự án Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện gói thầu, tập trung các nội dung kiến nghị của cử tri Thôn 5, xã Đường 10. Các thành phần tham gia trao đổi, phân tích, làm rõ, đồng chí chủ trì thống nhất kết luận một số nội dung như sau:

1. Nhà thầu thi công (Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và TM Cường Thịnh) đã nhận khuyết điểm và chịu trách nhiệm tổ chức khắc phục những hư hỏng nền, mặt đường tại Biên bản làm việc ngày 04/11/2022, ngày 01/3/2023, ngày 13/4/2023.



2. Nhà thầu lập phương án và tổ chức thi công khắc phục tồn tại về chất lượng công trình đường từ ngã ba Trung Chiêu đi Đội 2, Đội 6/e719. Chịu trách nhiệm về kiểm định chất lượng công trình; thi công và nghiệm thu theo đúng các quy định của Nhà nước, Bộ Quốc phòng và hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt.

3. Giao phòng Quản lý dự án cử cán bộ kỹ thuật phối hợp và tham gia thường xuyên cùng với đơn vị tư vấn giám sát, thực hiện giám sát chặt chẽ đơn vị thi công, đơn vị kiểm định, đơn vị thí nghiệm đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật, chất lượng công trình; Nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành và chuyển giao giai đoạn chặt chẽ.

4. Thời gian hoàn thành thi công khắc phục tồn tại về chất lượng công trình đường từ ngã ba Trung Chiêu đi Đội 2, Đội 6/e719: Xong trước ngày **30/9/2024**.

5. Khi công trình thi công hoàn thành khắc phục tồn tại về chất lượng công trình, kết quả kiểm định chất lượng công trình đạt yêu cầu. Binh đoàn sẽ tổ chức giám định chất lượng công trình theo Kết luận số 1081/KL-ĐTTr ngày 14/6/2022 của Thanh tra BQP, Văn bản số 2886/TCHC-DT ngày 18/12/2023 của Tổng cục Hậu cần/BQP; phối hợp với các Nhà thầu báo cáo Tổng cục Hậu cần/BQP; Cục Doanh trại/TCHC; các cơ quan Bộ Quốc phòng theo quy định.

6. Sau khi có kết quả kiểm tra của Cục Doanh trại/TCHC; các cơ quan Bộ Quốc phòng công trình bảo đảm chất lượng theo quy định. Binh đoàn tiến hành nghiệm thu kết thúc bảo hành và thanh toán giá trị bảo hành công trình.

Trên đây là toàn bộ nội dung buổi họp được đồng chí chủ trì kết luận các cơ quan phối hợp nhà thầu để đơn đốc thực hiện hoàn thành.

Biên bản kết thúc vào lúc 10 giờ 20' cùng ngày, thông qua các thành phần tham gia đồng ý về nội dung biên bản, không có ý kiến gì khác và thống nhất ký biên bản làm cơ sở thực hiện. Biên bản được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, nhà thầu thi công giữ 01 bản, còn lại do Chủ đầu tư lưu giữ./.

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

Đại tá Đoàn Ngọc Quả



ĐẠI DIỆN CÁC CƠ QUAN CHỦ ĐẦU TƯ


Phòng Đầu tư XDCB

Phòng Tài chính KT

Phòng Quản lý dự án







Trung tá Nguyễn Đức Quý

Lê Thị Hiên

Thượng tá Hoàng Văn Vui

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG



GIÁM ĐỐC

